

| Object | Aantal | Plaats | Land | Probleem | Onderdeel | Systeem | Besturing | Energie | Zones | Opp./m2 | jaar |
|-----------------------|--------|-----------------|-----------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-------|---------|------|
| Laan van de Vrede 1 | 1 | Groningen | Nederland | CL-ingemengd | galerijen / balkons | Conductive primer | local | netstroom | 1 | 300 | 1993 |
| Laan van de Vrede 2 | 1 | Groningen | Nederland | CL-ingemengd | galerijen / balkons | Conductive primer | remote | netstroom | 1 | 600 | 1994 |
| Parelstraat | 1 | Groningen | Nederland | CL-carbonatatie | betonconstructie | Conductive primer | remote | netstroom | 1 | 400 | 1994 |
| Parelstraat | 1 | Groningen | Nederland | CL-ingemengd | beton vloeren | Conductive primer | remote | netstroom | 1 | 1200 | 1995 |
| Laan van de Vrede 3 | 1 | Groningen | Nederland | CL-ingemengd | galerijen / balkons | Conductive primer | local | netstroom | 1 | 600 | 1995 |
| Veltspaatflat | 1 | Groningen | Nederland | CL-ingemengd | beton vloeren | Conductive primer | local | netstroom | 1 | 1200 | 1995 |
| Laan van de Vrede 4 | 1 | Groningen | Nederland | CL-ingemengd | galerijen / balkons | Conductive primer | local | netstroom | 1 | 600 | 1996 |
| Basaltstraat | 1 | Groningen | Nederland | CL-ingemengd | beton vloeren | Conductive primer | local | netstroom | 1 | 1200 | 1996 |
| Berkumerbrug | 1 | Zwolle | Nederland | duurzaamheid | monitoring | | remote | netstroom | nvt | 0 | 1996 |
| Pareflat | 1 | Groningen | Nederland | CL-ingemengd | dakconstructie | Conductive primer | remote | netstroom | 1 | 400 | 1996 |
| Pareflat | 1 | Groningen | Nederland | CL-ingemengd | consoles | Conductive primer | remote | netstroom | 2 | 528 | 1997 |
| Saffierstraat | 1 | Groningen | Nederland | CL-ingemengd | beton vloeren | Conductive primer | remote | netstroom | 1 | 1200 | 1997 |
| Saffierflat | 1 | Groningen | Nederland | CL-ingemengd | dakconstructie | Conductive primer | remote | netstroom | 1 | 400 | 1997 |
| Saffierflat | 1 | Groningen | Nederland | CL-ingemengd | consoles | Titanium | remote | netstroom | 2 | 528 | 1998 |
| Bezettingslaan 1 | 1 | Groningen | Nederland | CL-ingemengd | galerijen / balkons | Conductive primer | rc/solar | Solar | 1 | 580 | 1998 |
| Bezettingslaan 2 | 1 | Groningen | Nederland | CL-ingemengd | galerijen / balkons | Conductive primer | rc/solar | Solar | 1 | 580 | 1998 |
| Bezettingslaan 3 | 1 | Groningen | Nederland | CL-ingemengd | galerijen / balkons | Conductive primer | rc/solar | Solar | 1 | 580 | 1999 |
| Brug over de Noord | 1 | Alblasserdam | Nederland | CL-carbonatatie | betonconstructie | Titanium | local | netstroom | 5 | 625 | 1999 |
| Stadionbrug | 1 | Rotterdam | Nederland | CL-ingedrongen | brugdek | cabels | local | netstroom | 2 | 750 | 1999 |
| Rik Wouters | 1 | Brussel | België | carbonatatie | balkonplaten | Conductive primer | remote | netstroom | 2 | 180 | 1999 |
| Kwaaitaalvloeren | 32 | Nieuwegein | Nederland | CL-ingemengd | begane grond vloeren | Titanium | local | netstroom | 1 | 2756 | 2000 |
| Ziekenhuis Waterloo | 1 | Brain 'l Alleud | België | carbonatatie | trappenhuisen | Titanium | remote | netstroom | 6 | 2800 | 2000 |
| Scheveningen Pier | 1 | Scheveningen | Nederland | CL-ingedrongen | betonconstructie | Titanium | remote | netstroom | 2 | 1100 | 2000 |
| Dever | 2 | Amsterdam | Nederland | carbonatatie | balkons/galerijen | Conductive primer | local | netstroom | 8 | 2400 | 2001 |
| Asingastraat | 1 | Groningen | Nederland | CL-ingemengd | galerijen / balkons | Conductive primer | local | netstroom | 6 | 1880 | 2001 |
| Kwaaitaalvloeren | 1 | Maassluis | Nederland | CL-ingemengd | Particuliere woning | Titanium | Local | netstroom | 1 | 175 | 2001 |
| Persijn | 2 | Amsterdam | Nederland | carbonatatie | balkons/galerijen | Conductive primer | local | netstroom | 8 | 2400 | 2002 |
| Juchen | 1 | Juchen Neuss | Duitsland | carbonatatie | balkons/galerijen | Conductive primer | remote | netstroom | 1 | 230 | 2002 |
| Kwaaitaalvloeren | 14 | Zevenbergen | Nederland | CL-ingemengd | begane grond vloeren | Titanium | local | netstroom | 1 | 1092 | 2002 |
| Kwaaitaalvloeren | 23 | Ridderkerk | Nederland | CL-ingemengd | begane grond vloeren | Titanium | local | netstroom | 1 | 1978 | 2002 |
| Kwaaitaalvloeren | 1 | Numansdorp | Nederland | CL-ingemengd | begane grond vloeren | Titanium | local | netstroom | 1 | 248 | 2002 |
| Laan van Poot | 2 | Scheveningen | Nederland | CL-ingedrongen | metselwerk | Titanium | local | netstroom | 2 | 450 | 2003 |
| Brunsbruggen | 1 | Babberich | Nederland | CL-carbonatatie | bruggen | carbonnet | remote | Solar | 4 | 1700 | 2003 |
| Kwaaitaalvloeren | 2 | Purmerend | Nederland | CL-ingemengd | begane grond vloeren | Titanium | local | netstroom | 2 | 128 | 2003 |
| Zeefkelders | 1 | Coevorden | Nederland | CL-ingedrongen | liggers/kolommen | Titanium | Local | netstroom | 1 | 82 | 2003 |
| Particuliere woningen | 1 | Waddinxveen | Nederland | CL-ingemengd | begane grond vloeren | Titanium | local | netstroom | 1 | 90 | 2003 |
| Jalhay | 1 | België | België | carbonatatie | viaduct | Titanium | remote | netstroom | 1 | 350 | 2004 |
| Minerall Brunnen AG | 1 | Kisslegg | Duitsland | CL-ingedrongen | industrievloer | Titanium | remote | netstroom | 4 | 3500 | 2004 |
| Parkhaus | 1 | Weissenburg | Duitsland | CL-ingedrongen | parkeergarage | Conductive primer | local | netstroom | 2 | 2280 | 2004 |

| Object | Aantal | Plaats | Land | Probleem | Onderdeel | Systeem | Besturing | Energie | Zones | Opp./m2 | jaar |
|------------------------|--------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------|---------|------|
| Parkhaus Schullstrasse | 1 | Heidelberg | Duitsland | CL-ingedrongen | parkeergarage | Titanium | local | netstroom | 1 | 50 | 2004 |
| Paterswoldseweg +RKL | 5 | Groningen | Nederland | CL-ingemengd | balkons/galerijen | Conductive primer | local | netstroom | 10 | 900 | 2004 |
| HoghPfortenhaus | 1 | Köln | Duitsland | brandschade | woonhuizen | Conductive primer | local | netstroom | 1 | 250 | 2004 |
| Kwaaitaalvloeren | 1 | Abcoude | Nederland | CL-ingemengd | Particuliere woning | Titanium | Local | netstroom | 1 | 75 | 2004 |
| Kwaaitaalvloeren | 1 | Hoogland | Nederland | CL-ingemengd | Particuliere woning | Titanium | Local | netstroom | 1 | 92 | 2004 |
| Laan van de Vrede 1 | 1 | Groningen | Nederland | CL-ingemengd | consoles | Conductive primer | local | netstroom | 1 | 300 | 2004 |
| Mittelseesrasse | 1 | Offenbach | Duitsland | CL-ingedrongen | vloeren | Titanium | remote | netstroom | 12 | 12300 | 2005 |
| Costa Brava | 1 | Oostende | België | CL-ingemengd | balkons/galerijen | Titanium | local | netstroom | 2 | 45 | 2005 |
| Kwaaitaalvloeren | 3 | Stadskanaal | Nederland | CL-ingemengd | Particuliere woning | Titanium | Local | netstroom | 1 | 125 | 2004 |
| Fly-over | 1 | Zaventem | België | CL-ingedrongen | Voorgespannen liggers | Titanium | remote | netstroom | 1 | 110 | 2006 |
| Linaeusparkweg | 1 | Amsterdam | Nederland | Carbonatatie | Kolommen | Conductive primer | local | netstroom | 1 | 35 | 2006 |
| Hospital | 1 | Brain 'l Alleud | België | carbonatatie | trappenhuisen | Koolstofnetten | remote | netstroom | 6 | 2800 | 2006 |
| HSL Cluster-3 | 1 | Rotterdam | Nederland | carbonatatie | tunnelwanden | Ti-grondanode | local | netstroom | 1 | 16 | 2006 |
| Parkhaus | 1 | Oldenburg | Duitsland | CL-ingedrongen | Parkeergarage | Titanium | remote | netstroom | 10 | 5800 | 2007 |
| Parkhaus | 1 | Reichenbach | Duitsland | Carbonatatie | Fachhochschule | Titanium booranoden | remote | netstroom | 8 | 740 | 2007 |
| Parkhaus Rampe | 1 | Hamburg | Duitsland | CL-ingedrongen | Parkeergarage oprit | Titanium | remote | netstroom | 2 | 340 | 2007 |
| Oldenburg Fase-2 | 1 | Duitsland | Duitsland | CL-ingedrongen | Parkeergarage | Titanium | remote | netstroom | 3 | 750 | 2008 |
| Viaduct Ligger | 1 | Ljubljana | Slovenië | CL-ingedrongen | Dwarsligger viaduct | Titanium,Cond.primer | local | Solar | 3 | 15 | 2008 |
| Viaduct Ligger | 1 | Warszawa | Polen | CL-ingedrongen | Dwarsligger viaduct | Titanium | local | netstroom | 1 | 15 | 2008 |
| Brug Hoerediep | 1 | Niezijl | Nederland | carbonatatie | plafond | Coating | local | Solar | 1 | 119 | 2009 |
| Brug Niezijlsterdiep | 1 | Niezijl | Nederland | carbonatatie | plafond | Coating | local | Solar | 1 | 209 | 2009 |
| Viaduct Zonnelaan | 1 | Groningen | Nederland | CL-ingedrongen | Prefab voorspanliggers | Coating | local | Solar | 1 | 180 | 2010 |
| Viaduct Lutjewolde | 1 | Groningen | Nederland | CL-ingedrongen | Ligger | Titanium-strip | local | Solar | 1 | 20 | 2010 |
| Weiwederbrug | 2 | Delfzijl | Nederland | CL-ingedrongen | Nagespannen liggers | Titanium/Coating | local | Solar | 4 | 150 | 2011 |
| Kraanbaan | 1 | Rotterdam | Nederland | CL-ingedrongen | Spoorrail constructie | Titanium-strip | remote | netstroom | 11 | 10450 | 2012 |
| Neues Rathaus | 1 | Bielefeld (DE) | Duitsland | CL-ingedrongen | Parkeergarage | Titanium-strip | remote | netstroom | 13 | 6400 | 2012 |
| Ineos-Brücke | 1 | Wilhelmshaven | Duitsland | CL-ingedrongen | Gasterminal in zee | Titanium-strip | remote | netstroom | 1 | 200 | 2012 |
| Ovatonde viaduct | 1 | Groningen | Nederland | Preventief KB | Liggers en landhoofden | C4C-Brick anode | full-automatic | Solar | 2 | 100 | 2012 |
| Viaduct Beijum | 1 | Groningen | Nederland | Preventief KB | Liggers en landhoofden | C4C-Brick anode | full-automatic | Solar | 2 | 80 | 2013 |
| Hessel Mulert Brug | 2 | Ommen | Nederland | Preventief KB | Brugdekken | Cassette -Anode | local | Solar | 2 | 40 | 2013 |
| Viaduct Kardinge | 1 | Groningen | Nederland | Preventief KB | Liggers en landhoofden | C4C-Brick anode | full-automatic | Solar | 2 | 90 | 2014 |
| Hondsrugwegtunnel | 1 | Emmen | Nederland | Preventief KB | Tunnelwanden | Grondanodes | remote | netstroom | 3 | 16000 | 2014 |
| Viaduct Amkemaheerd | 2 | Groningen | Nederland | Preventief KB | Liggers en landhoofden | Cassette -Anode | full-automatic | Solar | 2 | 170 | 2015 |
| Winsumertunnel | 1 | Groningen | Nederland | CL-ingedrongen | Wanden en wegdek | Carbocath + Titanium | remote | Solar | 6 | 700 | 2015 |
| Stadsweg- ecoduct | 1 | Groningen | Nederland | Preventief KB | Liggers en landhoofden | C4C-Brick anode | full-automatic | Solar | 2 | 90 | 2015 |
| Meedenpad- ecoduct | 1 | Groningen | Nederland | Preventief KB | Liggers en landhoofden | C4C-Brick anode | full-automatic | Solar | 2 | 90 | 2015 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| Object | Aantal | Plaats | Land | Probleem | Onderdeel | Systeem | Besturing | Energie | Zones | Opp./m2 | jaar |
|--|--------|------------|------|----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------------|-------|---------|------|
| Revisie datum: 11-04-2016 | | | | | | | | | | | |
| Totaal aantal installaties: | | 154 | | | | Totaal oppervlak : | | 97936 m2 | | | |
| Legenda: CL = Chloriden, full-automatic = onderhoudsvrij, meldt zelfstandig storingen. | | | | | | | | | | | |